

**Απόσπασμα Πρακτικού
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
3^η Τακτική Συνεδρίαση**

Ημερομηνία Συνεδρίασης	04.02.2025
Ημέρα & Ώρα	Τρίτη, 18:00
Αριθμός Πρόσκλησης	1735/31.01.2025
Ημερομηνία Επίδοσης	31.01.2025
Αριθμός Μελών	25

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αργεντίνη Ασπασία (Πρόεδρος)
2. Αδάμης Γεώργιος
3. Αδάμης Ιωάννης
4. Γιαννάκης Ιωάννης
5. Δράκου Ευαγγελία
6. Κανελλοπούλου Ελένη
7. Κωστάλας Αντώνης
8. Λουκάς Κωνσταντίνος(Αποχώρησε πριν το 2^ο θέμα Η.Δ.)
9. Μακροδημήτρης Θανάσης
10. Πάλλη Δήμητρα
11. Περράκης Κωνσταντίνος(Αποχώρησε πριν το 2^ο θέμα Η.Δ.)
12. Σίνης Σταμάτης
13. Στάμου Νικόλαος(Αποχώρησε στη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος)
14. Συρίγος Μιχάλης
15. Φλεβάρης Παναγιώτης
16. Μακρή Αρετούσα (Αποχώρησε πριν το 2^ο θέμα Η.Δ.)
17. Ιατρού Σωτήριος
18. Ξεφτέρης Ιωάννης
19. Ρουμπάνης Παναγιώτης
20. Ανανιάδης Ιωάννης
21. Κωστάλας Γιώργος(Αποχώρησε πριν το 2^ο θέμα Η.Δ.)
22. Κουλουβράκη Ιωάννα(Αποχώρησε πριν το 2^ο θέμα Η.Δ.)
23. Ζιάκας Σπύρος (Αποχώρησε πριν το 2^ο θέμα Η.Δ.)
24. Ζαγουρής Χαράλαμπος (Αποχώρησε πριν το 4^ο θέμα Η.Δ.)
25. Στουραϊτής Ηλίας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 3^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα κληθεί. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λαυρεωτικής κ. Μπούζας Ευάγγελος και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας ενώ απούσα ήταν η Προέδρος της Κοινότητας Κερατέας, κ. Αντωνίου Ασημίνα, έχοντας άπαντες νόμιμα κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010. Παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης του έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2020)».

Αριθμός Απόφασης: 4/2025

Η κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη του 4^{ου} θέματος Ημερήσιας Διάταξης, απεύθυνε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων κ. Δήμητρα Πάλλη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ'αρ.πρωτ.736/20.01.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

« Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπ' όψη τα εξής :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ. αρ. 156/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής , εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης, βάσει του οποίου 1^{ος} μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με μέση έκπτωση 4,12% επί των τιμών μονάδας του τιμολογίου της μελέτης .
2. Υπογράφηκε η από 19-11-2023 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.. και του Δήμου Λαυρεωτικής με οικονομικό αντικείμενο 1.822.350,05 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
3. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 16-07-2024.
4. Με την υπ' αριθμ. 112/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση τριών (3) μηνών έως 16 / 10 / 2024.
5. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 22334/23-09-2024 απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας έγινε διακοπή των εργασιών έως την εξόφληση του 2^{ου} – και 3^{ου} λογαριασμού
6. Με την από 04-11-2024 απόφαση Τεχνικής Υπηρεσίας έγινε άρση διακοπής εργασιών.
7. Με την υπ' αριθμ. 170/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση δυο (2) μηνών έως 30/01/2025.

Και επειδή:

1. Μετά την υπ' αριθμ. 332/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που αφορούσε την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.
2. Την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) οι εργασίες ασφαλτόστρωσης δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθούν εντός των χρονικών ορίων.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 507/14-01-2025 αίτηση της εταιρείας ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγούμεστε

Την παράταση του έργου: «**ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2020)**» κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη της 2^{ης} παράτασης δηλαδή από 30-01-2025 έως 30-04-2025».

Κατόπιν των ανωτέρω, η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- Την εισήγηση της κ. Προέδρου.

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 και 67 του Ν. 3852/2010
- Το υπ' αριθ. πρωτ.: 507/14-01-2025 αίτηση της εταιρείας ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
- Η υπ'αρ.πρωτ.:736/20-01-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής, κ. Δήμητρα Πάλλη

και μετά από διαλογική συζήτηση, όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

Την παράταση του έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2020)» κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη της 2^{ης} παράτασης δηλαδή από 30/01/2025 έως 30-04-2025.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κ. Ανανιάδης Ιωάννης δήλωσε παρών.

Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά.

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, πήρε αριθμό απόφασης 4/2025 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ