

**Απόσπασμα Πρακτικού
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
3^η Τακτική Συνεδρίαση**

Ημερομηνία Συνεδρίασης	04.02.2025
Ημέρα & Ώρα	Τρίτη, 18:00
Αριθμός Πρόσκλησης	1735/31.01.2025
Ημερομηνία Επίδοσης	31.01.2025
Αριθμός Μελών	25

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αργεντίνη Ασπασία (Πρόεδρος)
2. Αδάμης Γεώργιος
3. Αδάμης Ιωάννης
4. Γιαννάκης Ιωάννης
5. Δράκου Ευαγγελία
6. Κανελλοπούλου Ελένη
7. Κωστάλας Αντώνης
8. Λουκάς Κωνσταντίνος(Αποχώρησε πριν το 2^ο θέμα Η.Δ.)
9. Μακροδημήτρης Θανάσης
10. Πάλλη Δήμητρα
11. Περράκης Κωνσταντίνος(Αποχώρησε πριν το 2^ο θέμα Η.Δ.)
12. Σίνης Σταμάτης
13. Στάμου Νικόλαος(Αποχώρησε στη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος)
14. Συρίγος Μιχάλης
15. Φλεβάρης Παναγιώτης
16. Μακρή Αρετούσα (Αποχώρησε πριν το 2^ο θέμα Η.Δ.)
17. Ιατρού Σωτήριος
18. Ξεφτέρης Ιωάννης
19. Ρουμπάνης Παναγιώτης
20. Ανανιάδης Ιωάννης
21. Κωστάλας Γιώργος(Αποχώρησε πριν το 2^ο θέμα Η.Δ.)
22. Κουλουβράκη Ιωάννα(Αποχώρησε πριν το 2^ο θέμα Η.Δ.)
23. Ζιάκας Σπύρος (Αποχώρησε πριν το 2^ο θέμα Η.Δ.)
24. Ζαγουρής Χαράλαμπος (Αποχώρησε πριν το 4^ο θέμα Η.Δ.)
25. Στουραϊτης Ηλίας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 3^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα κληθεί. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λαυρεωτικής κ. Μπούζας Ευάγγελος και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας ενώ απούσα ήταν η Προέδρος της Κοινότητας Κερατέας, κ. Αντωνίου Ασημίνα, έχοντας άπαντες νόμιμα κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010. Παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΓΓΡΕΝΩΝ»

Αριθμός Απόφασης: 6/2025

Η κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη του 6^{ου} θέματος Ημερήσιας Διάταξης, απεύθυνε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων κ. Δήμητρα Πάλλη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ'αρ.πρωτ.1133/24.01.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπ' όψη τα εξής :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ. αρ. 188/2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής , εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, βάσει του οποίου 1^{ος} μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία «GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 3,26% επί των τιμών μονάδας του τιμολογίου της μελέτης
2. Υπογράφηκε η από 24-09-2024 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της «GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του Δήμου Λαυρεωτικής με οικονομικό αντικείμενο 322.474,08 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
3. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 24-02-2025..

Και επειδή:

1. Λόγω αναμονής σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ καθώς κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων και ανάγκη έγκρισης νέων τιμών.
2. Την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) οι εργασίες δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθούν εντός των χρονικών ορίων.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1049/23-01-2025 αίτηση της εταιρείας «GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Εισηγούμαστε

Την παράταση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΓΓΡΕΝΩΝ» κατά πέντε (5) μήνες δηλαδή από 24-02-2025 έως 24-07-2025».

Κατόπιν των ανωτέρω, η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- Την εισήγηση της κ. Προέδρου.
- Τις διατάξεις του άρθρου 65 και 67 του Ν. 3852/2010

- Το υπ' αριθ. πρωτ.: 1049/23-01-2025 αίτηση της εταιρείας GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
- Η υπ'αρ.πρωτ.:1133/24-01-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής και της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής, κ. Δημήτρα Πάλλη

και μετά από διαλογική συζήτηση, όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

Την παράταση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΓΡΕΝΩΝ» κατά πέντε (5) μήνες από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας δηλαδή από 24/02/2025 έως 24/07/2025.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κ. Ανανιάδης Ιωάννης, δήλωσε παρών.

Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά.

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, πήρε αριθμό απόφασης 6/2024 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ