

**Απόσπασμα Πρακτικού
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
5^η Τακτική Συνεδρίαση**

Ημερομηνία Συνεδρίασης	11.03.2025
Ημέρα & Ώρα	Τρίτη, 18:00
Αριθμός Πρόσκλησης	3987/07.03.2025
Ημερομηνία Επίδοσης	07.03.2025
Αριθμός Μελών	25

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αργεντίνη Ασπασία (Πρόεδρος)
2. Αδάμης Γεώργιος
3. Αδάμης Ιωάννης
4. Γιαννάκης Ιωάννης (Προσήλθε στην έναρξη συζήτησης της συνεδρίασης)
5. Δράκου Ευαγγελία
6. Κανελλοπούλου Ελένη
7. Κωστάλας Αντώνης
8. Λουκάς Κωνσταντίνος
9. Μακροδημήτρης Θανάσης
10. Περράκης Κωνσταντίνος
11. Σίνης Σταμάτης
12. Στάμου Νικόλαος
13. Συρίγος Μιχάλης
14. Φλεβάρης Παναγιώτης
15. Μακρή Αρετούσα (Προσήλθε στην έναρξη συζήτησης της συνεδρίασης)
16. Ιατρού Σωτήριος
17. Ξεφτέρης Ιωάννης
18. Ρουμπάνης Παναγιώτης
19. Ανανιάδης Ιωάννης
20. Κωστάλας Γιώργος
21. Κουλουβράκη Ιωάννα (Αποχώρησε πριν το 5^ο θέμα Η.Δ.)
22. Ζαγουρήs Χαράλαμπος (Αποχώρησε πριν το 6^ο θέμα Η.Δ.)

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Πάλλη Δήμητρα
2. Ζιάκας Σπύρος
3. Στουραϊτης Ηλίας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 5^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα κληθεί. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λαυρεωτικής κ. Μπούζας Ευάγγελος και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας ενώ απύουσα ήταν η Προέδρος της Κοινότητας Κερατέας, κ. Αντωνίου Ασημίνα, έχοντας άπαντες νόμιμα κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010. Παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Αριθμός Απόφασης: 30/2025

Η κ Πρόεδρος, εισηγούμενη του 11^{ου} θέματος Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθ. πρωτ. 2991/20.02.2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα εξής:

«Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπ' όψη τα εξής :

1. Υπογράφηκε η από 16-05-2023 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΑΤΕΣΕ Α.Ε. και του Δήμου Λαυρεωτικής με οικονομικό αντικείμενο 2.745.301,6 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
2. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 16/05/2024.
3. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 758880/08-07-2024 εγκρίθηκε από το ΤΣΔΕΠΑ ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου
4. Με την υπ' αριθμ. 199/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ
5. Με την υπ' αριθμ. 66/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 16/09/2024
6. Με την υπ' αριθμ. 120/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 16/11/2024
7. Με την υπ' αριθμ. 154/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 16/03/2025

Και επειδή:

1. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 675/17-01-2025 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε διακοπή εργασιών από τις 17.01.2025 .
2. Έως σήμερα δεν έχει γίνει άρση της διακοπής, επομένως δεν εκτελούνται εργασίες.
3. Οι υπολειπόμενες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου είναι σημαντικές και απαραίτητες για την ασφάλεια των πολιτών.

Εισηγούμαστε

Την παράταση του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» κατά δύο (2) μήνες από 16/03/2025 έως 16/05/2025».

Κατόπιν των ανωτέρω η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της κ. Προέδρου.
- Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν αντικατασταθεί κ' ισχύουν
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 2991/20.02.2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής

και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσοι ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

Την παράταση του έργου: «**ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» κατά δύο (2) μήνες από 16/03/2025 έως 16/05/2025».

Δήλωσαν «παρών», ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «**ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**» κ. Ανανιάδης Ιωάννης και ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης αυτής, κ. Κωστάλας Γεώργιος.

Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά.

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό απόφασης 30/2025 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ