

**Απόσπασμα Πρακτικού
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
9^η Τακτική Συνεδρίαση**

Ημερομηνία Συνεδρίασης	28.04.2026
Ημέρα & Ώρα	Τρίτη, 19:00
Αριθμός Πρόσκλησης	7112/23.04.2026
Ημερομηνία Επίδοσης	23.04.2026
Αριθμός Μελών	25

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αργεντίνη Ασπασία (Πρόεδρος)
2. Αδάμης Γεώργιος
3. Αδάμης Ιωάννης
4. Γιαννάκης Ιωάννης
5. Δράκου Ευαγγελία
6. Κωστάλας Αντώνης
7. Λουκάς Κωνσταντίνος
8. Περράκης Κωνσταντίνος
9. Συρίγος Μιχάλης
10. Σίνης Σταμάτης
11. Στάμου Νικόλαος
12. Φλεβάρης Παναγιώτης
13. Μακρή Αρετούσα(αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος)
14. Ιατρού Σωτήριος(αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος)
15. Ξεφτέρης Ιωάννης(αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος)
16. Ανανιάδης Ιωάννης
17. Κωστάλας Γιώργος
18. Κουλουβράκη Ιωάννα (αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος)
19. Δημήτρης Γκίνης(αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος)
20. Ζαγουρήs Χαράλαμπος (αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2^{ου} θέματος)

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Κανελλοπούλου Ελένη (Δικαιολογημένη)
2. Μακροδημήτρης Θανάσης
3. Πάλλη Δήμητρα (Δικαιολογημένη)
4. Στεργίου Νίκος
5. Ρουμπάνης Παναγιώτης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κ. Ασπασία Αργεντίνη, κήρυξε την έναρξη της 9^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα κληθεί. Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λαυρεωτικής κ. Μπούζας Ευάγγελος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κερατέας, κ. Τόλιας Ιωάννης, ενώ απών ήταν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας έχοντας άπαντες νόμιμα κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010. Παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για παράταση του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:46/2026

Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη του 9^{ου} θέματος ανέφερε ότι με το υπ' αριθ.6973/22.04.2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρονται τα εξής:

«Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπ' όψη τα εξής :

1. Υπογράφηκε η από 16-05-2023 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΑΤΕΣΕ Α.Ε. και του Δήμου Λαυρεωτικής με οικονομικό αντικείμενο 2.745.301,6 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
2. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 16/05/2024.
3. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 758880/08-07-2024 εγκρίθηκε από το ΤΣΔΕΠΑ ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου
4. Με την υπ' αριθμ. 199/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ
5. Με την υπ' αριθμ. 66/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 16/09/2024
6. Με την υπ' αριθμ. 120/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 16/11/2024
7. Με την υπ' αριθμ. 154/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 16/03/2025
8. Με την υπ' αριθμ. 30/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 16/05/2025
9. Με την υπ' αριθμ. 48/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε οριακή παράταση έως 16/11/2025
10. Με την υπ' αριθμ. 15/2026 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 16/11/2026
11. Με την υπ' αριθμ 48/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 16/04/2026

Και επειδή:

1. Λαμβάνοντας υπ' όψη την επικείμενη έγκριση της χρηματοδότησης και την επακόλουθη υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα.
2. Μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 5960/08-04-2026 αίτηση της εταιρείας ΑΤΕΣΕ Α.Ε.
3. Οι υπολειπόμενες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου είναι σημαντικές και απαραίτητες για την ασφάλεια των πολιτών.

Εισηγούμαστε

Την παράταση του έργου: **«ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** κατά πέντε (5) μήνες από 16/04/2026 έως 16/09/2026.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κ. Ιωάννης Ανανιάδης, τοποθετείται επί του θέματος και αναφέρει ότι ψηφίζουν παρών ως παράταξη διότι διαφωνούν γενικά με τις παρατάσεις των έργων.

Έπειτα από τα ανωτέρω, η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της κ. Προέδρου
- Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 5960/08-04-2026 αίτηση της εταιρείας ΑΤΕΣΕ Α.Ε.
- Την υπ. αριθ. πρωτ: 6973/22.04.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

Την παράταση του έργου: **«ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** κατά πέντε (5) μήνες από 16/04/2026 έως 16/09/2026.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κ. Ανανιάδης Ιωάννης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης αυτής κ. Γιώργος Κωστάλας ψήφισαν παρών.

Αναθέτει τα περαιτέρω στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά.

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, πήρε αριθμό απόφασης 46/2026 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ